

WYMAGANIA DOTYCZĄCE URUCHOMIENIA DYGESTORIUM

1. Nazwa obiektu:
2. Adres obiektu:.....
3. Typ dygestorium:.....
4. Producent dygestorium:
5. Szerokość okna [mm]:

Prędkość przepływu [m/s] lub przepływ [m³/h] przy minimalnym otwarciu okna:.....

Sugerowana prędkość 0.4 [m/s]

Wartość minimalna

Wartość zadana

Prędkość przepływu [m/s] lub przepływ [m³/h] przy otwarciu okna na 50 cm:.....

Sugerowana prędkość 0.4 [m/s]

Wartość maksymalna

Wartość zadana

Progi stałowartościowe:

Prędkość lub przepływ dla 1 progu:

Prędkość lub przepływ dla 2 progu:

Prędkość lub przepływ dla 3 progu:

*- dotyczy pomieszczeń z potrzebą utrzymywania stałego ciśnienia

******-dotyczy zestawu do dygestorium w przypadku braku dygestorium należy pominąć

Automatyka zastosowana w dygestorium:

Sterownik LR(S)

☐

Potencjometr linkowy

☐

Czujnik prędkości przepływu

☐

Panel operatora

☐

Regulator VAV

☐

Moduł pomiarowy

☐

Wartości podane w powyższej ankiecie zostaną użyte do uruchomienia dygestoriów. Wszelkie zmiany dokonywane po uruchomieniu dygestorium będą uznane za prace dodatkowe, które będą obliczane zgodnie z taryfą serwisową firmy SMAY. Brak przekazania wypełnionej ankiety będzie skutkowało opóźnieniem w prowadzeniu czynności uruchomieniowych.

.....
Data i podpis zamawiającego

.....
Data i podpis użytkownika

*****- dotyczy pomieszczeń z potrzebą utrzymywania stałego ciśnienia

******-dotyczy zestawu do dygestorium w przypadku braku dygestorium należy pominąć